



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ที่ ขย ๘๐๕๐๑/ ๑๒๒

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

เรื่องเดิม

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

แต่ละสำนัก/กอง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และที่กำหนดหัววงระยะเวลาที่จะดำเนินการในแผนดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ให้งานนโยบายและแผน สำนักปลัด เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรียบร้อยแล้ว

เรื่องพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวมลฤดี ชัยสงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

ลงชื่อ

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก.....

ลงชื่อ

(นางยุพิน มีหมู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

/ความเห็น...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก.....

ลงชื่อ



(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างบริษัทพีเอสทีไปปรตักจากทางหลวง ๒๐๑ - ถนนคสล.อบต. ม.๑	๓๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างป้าย อบต.หนองบัวโคก	๑๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๑๑๙,๕๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) จากบ้านนายแวง งามขุนทด - หน้าประตูวัดใหม่ร่วมมิตร ม.๑๐	๓๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายจากหน้าวัดบ้านทามงาน - ไร่บางสุภารธรรม หอมขจร ม.๕	๓๖๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ		✓			-	กองช่าง	ยังไม่ได้ลง นามสัญญา
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายจากนายอยู่ ชงสันเทียะ - นายนายแคบชอปปไทย์ ม.๒	๓๒๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ		✓			๓๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ลงนาม สัญญาแล้ว

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองซึกโคกสามัคคี จากไร่นายแจ้ง เห่งขุน ทด - แยกหนองท่า ม.๘	๓๗๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๓๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จาก ขย.ถ.๑ - ๐๐๘๗ - บ้านนายคิมกล้าสันตโยะ ม.๓	๔๕๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ		✓		-		กองช่าง	
๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส สายทาง ขย.ถ. ๑๒๙-๐๑ บ้านห้วยดอนยาว - บ้านหนองลุมพุก จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนอง ลุมพุก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวโคก พื้นที่รวม ๒,๗๑๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	๔๕๖,๐๐๐	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ		✓		-		กองช่าง	รอเบิกจ่าย
รวม	๘ โครงการ	๒,๕๕๗,๐๐๐						๑,๑๗๙,๕๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน *				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ๑) สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ ศพต. หนองคูมุก ๒) สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ ศพต. อบต.หนองบัวโคก ๓) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพต.หนองคูมุก ๔) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพต.อบต.หนองบัวโคก	๑๘๕,๒๒๐ ๑๓๘,๙๑๕ ๑๐๕,๐๐๐ ๘๑,๒๑๐	ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ	✓ ✓	✓ ✓	- -	๙๐,๓๘๔ ๖๙,๗๔๑	กองการศึกษาฯ		
๒	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๔๘๖,๘๐๐		✓			๗๔๒,๒๗๕	กองการศึกษาฯ		
รวม	๒ โครงการ	๑,๙๙๗,๑๔๕					๙๐๒,๔๐๐			

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีกีฬามหากรรมกีฬายิ่งใหญ่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕๐๐	ข้อบัญญัติ	✓			-	กองการศึกษาฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	
รวม	๑ โครงการ	๕๐๐					๐			

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหนองบัวโคก ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ	๓๖๐,๐๐๐						-		

๓.๔ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๒,๘๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐						๒,๘๐๐		

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๒๖๔,๘๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๓,๔๑๗,๘๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	เบี้ยความพิการ	๒,๕๕๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๑,๑๒๔,๖๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๑๒,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อบต.หนองบัวโคก	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๑๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม	๔ โครงการ	๑๐,๐๐๐,๘๐๐						๔,๗๐๔,๔๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชข้างถนนและแหล่งมาสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	สำนักปลัด	

๔.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		=	สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๑๕,๐๐๐						-		

๔.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่	๔๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ	๔๐๐,๐๐๐						๑๒๕,๐๐๐		

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๕๒๔,๐๔๕.๕๐	สำนักปลัด	
๒	ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	สำนักปลัด	

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	สำนักปลัด	
๔	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดทำหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ			✓		-	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	๓๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการ "เติมฝัน สานความคิดได้ใกล้ชิดประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๒๘,๘๓๐	กองคลัง	
๗	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	✓				๒๐๐,๐๐๐	กองคลัง	
รวม	๗ โครงการ	๘๐๗,๐๐๐						๗๘๓,๘๗๖		