



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ที่ พย ๘๐๕๐๑/ ทพค วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น


ข้อเท็จจริง


แต่ละสำนัก/กอง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด จึงได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

เรื่องพิจารณา/ข้อเสนอแนะ


เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณและการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ 
(นางสาวมลฤดี ชัยสงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..... 

ลงชื่อ 
(นายองอาจ แสงทณ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก..... 

ลงชื่อ 
(นางยุพิน มีหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

/ความเห็น...

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้าน นายเลิศ สุพ่าย - บ้านนาย สมศักดิ์ ทรัพย์สูงเนิน หมู่ ๙	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ๑ แถว จำนวน ๘ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด	๔๙๒,๐๐๐	๐	✓				กองช่าง	กันเงิน	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ห้วยดอนยาว ซอยบ้านนายหรี พันธ์น ทด ม.๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตารางเมตร ทำ ตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๘๔,๐๐๐	๐	✓				กองช่าง	กันเงิน	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยงานตัด - ขึ้นรูปคัน ทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.๔ จากไร่ นายแผ่นดิน - ไร่ นาง พนอ ตู้จำนง	เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ โดยมีปริมาณ งานดังนี้ ก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๕ ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร (คือหลวม) (ลูกรัง ตลอดสาย) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๒ แถวละ ๗ ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อย กว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนอง บัวโคกกำหนด	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	✓				กองช่าง	๑๖ มี.ค. - ๑๙ พ.ค. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุทกกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทางสายดอนอีตา แยกที่ ๑ จากไร่นายโยชน กล้ามสันเทียะ - ไร่นายอากมพนมสวาย ม.๗	ขึ้นรูปคันทางกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร ลงอุโมงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณอุโมงค์ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ลูกบาศก์เมตร (คิดหลวม) (ลงอุโมงค์ตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๑๔,๑๐๐	๑๑๒,๐๐๐	✓				๑๑ ก.ค. - ๘ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายเสกศรีอู่คูเมือง - หนองประดู่ ม.๒	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆละ ๗ ท่อน พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน จุดที่ ๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร รวมทั้งดำเนินการตลอดสายไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๑,๕๐๐	✓				๒๔ มี.ค. - ๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหนองหญ้าอี๊งกา - ทุ่งโปร่ง ม.๖ จากไร่มายสมาน วรธนา - ไร่นายสหรัถี กล้ารอด	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๐ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๓๘๘,๘๐๐	๓๘๐,๐๐๐	✓				๒ มิ.ย. - ๑๒ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบ้านหนองโสน ม.๓ สายหนองโสน - หนองพงจากแยกทางหลวง ชย.ถ. ๑๐๐๙๗ - แยกวัดป่าสุตท้าย	เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๓๓๒,๐๐๐	๐		✓			-	กองช่าง	กัมเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคุ้มโสกศรีอ - หนองสองห้อง ม.๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า ๗,๑๔๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด	๘๖๕,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	✓				กองช่าง	๒๙ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายนาห้วย บ้านหนองบัวโคก ม.๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ โดยมีปริมาณงานดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร(คิว หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	✓			๗ มี.ค. - ๑๖ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายโนนฝักที่ ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ โดยมีปริมาณงานดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า ๗,๑๓๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๕๖๕,๐๐๐	๐		✓		-	กองช่าง	กั้นเงิน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหนองตะเภา - หลักสอง ม.๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิว หลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	✓				กองช่าง	๒๑ ม.ค. - ๒๑ ก.พ.๖๖	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหลักสอง - โนนประดู่ ม.๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีปริมาณงานดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๖,๕๐๐	✓				กองช่าง	๙ ก.พ. - ๒๑ ก.พ.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบริษัทเอสทีอ็อป - ไร่ นายวิวัฒน์ เกตโพนม ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จากไร่ นางสัมพันธ์ อุเทนสุทธิ์ - ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมตัดปากท่อคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖,๕๒๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	✓			๒๗ เม.ย. - ๒๒ พ.ค.๖๖	กองช่าง				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วงจากบ้าน นายสืบ เลิศพุดชา - ไร่ นายสืบ เลิศพุดชา - ไร่ นายจรรย์ระศักดิ์ ทานอุทิศ ม.๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายสืบ เลิศพุดชา - นายสืบ เลิศพุดชา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวทวลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายอุตุล นีรวิรักษา - ไร่ นายจรรย์ระศักดิ์ ทานอุทิศ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ลูกบาศก์เมตร(คิวทวลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมตัดท่อคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๒๘๘,๒๐๐	๒๘๔,๐๐๐	✓				๒๒ มิ.ย. - ๒๗ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง จากไร่ จำนวน ๓ ช่วง จากไร่ จำนวน ๓ ช่วง จากไร่ นางประนอม คำบุญเรือง - บ้านนายคลิ้ม กล้าม สันเทียะ ม.๓	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากไร่มาประนอม คำบุญเรือง - นายประจวบ โปสันเทียะ ถนนเส้นใหม่ช่วงละ ๑ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร มีปริมาณหินถมไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑.๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕.๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๒๐.๙๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางไร่ กล้านสันเทียะ - บ้านนายจันทงค์ กอสันเทียะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ จากนางนงคล้าย อินทร์โคสูง - บ้านนายคลิ้ม กล้านสันเทียะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรรวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖๖๑ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๕๖๕,๐๐๐	๕๖๒,๐๐๐	✓				๑๗ มี.ค. - ๒๘ มี.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศาลตาปู่ - ไร่นางสายยนต์ โสภภ ม.๔	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกงานถนนดิน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ลูกบาศก์เมตร (คิวกลม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตรจำนวน ๒ แถวๆ ละ ๕ ท่อน รวมจำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบร้อยแล้ว ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๗๕,๘๐๐	๑๗๕,๐๐๐	✓			๒๖ เม.ย. - ๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากไร่นางสายหยุด ชวนานุกูล - ไร่นายพั่ง มีเงิน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายประสาน ภูประกิจ - นานายเขวี่ อิมดี ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๗ ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๗๗๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๒๔๕,๙๐๐	๒๔๔,๐๐๐	✓				๑๘ ก.ค. - ๑๖ ส.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.๔ จากไร่นางอุบล โรงเรียนกรณ - ไร่นายรส แฝสั่นเพียง ม.๔	ยกরণพื้นดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๘๓,๘๐๐	๑๓๑,๐๐๐	✓				๒๑ เม.ย. - ๑๗ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกจากไร่นางจันทร์หอม ปันสุวรรณ - นานาอะละม่อม ต.อุ่ม ม.๖	รื้อป่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร และยกরণพื้นดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๒๒๙,๑๐๐	๒๒๓,๐๐๐	✓				๑๔ มิ.ย. - ๑๗ ก.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดินและลงลูกรัง จากไร่นายฉัตรฉาย โพธิ์ชัย - ไร่นายถนอม พึ่งอยู่ ม.๖	งานถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หน้า ๐.๖๐ เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร(ผิวทลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย)พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด	๑๒๐,๖๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓				๑๐ เม.ย. - ๒๙ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณบ้านนาบุญ ทัด - บริเวณวัดเทพนิมิตร ม.๘	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙ ลูกบาศก์เมตร(ผิวทลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๔๕,๐๐๐		✓				๒๙ มี.ย. - ๑๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการซ่อมแซมคันดินคูหัวลำอินทร์ บริเวณนา นางต่าง มุกขุนทด ม.๘	ซ่อมแซมคันดินคูหัวลำอินทร์ ถมดินขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน และลงลูกรัง ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๔๕,๖๐๐		✓				๒๙ มี.ย. - ๑๕ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง สายสระหลวงบ้านหนองจิก ม.๘	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถว และ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบร้อยแล้ว ๑.๓๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบร้อยแล้ว ๑.๑๒๐ ตารางเมตร (ลงหินคลุกตลอดสาย) รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๘ ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบร้อยแล้ว ๑.๗๘๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด	๑๔๖,๙๐๐	๑๔๔,๐๐๐	✓				๒๙ มี.ย. - ๑๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณโรงเรียนสมพรจันทร์วิภาค - บริเวณไร่นายชูบ ใหญ่สูงเนิน ม.๙	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ควมรวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบร้อยแล้ว ๖,๖๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	✓				๒๗ มี.ค. - ๑๘ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง จากไร่แดง สมหมาย เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง จากไร่แดง สมหมาย เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๖	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากไร่แดงสมหมาย เดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดรวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ จำนวน ๑๑ ท่อน และ จัดเรียงท่อเติมขนาด ๑๐.๖๐ จำนวน ๑ แถวๆละ ๕ ท่อน ช่วงที่ ๒ จากไร่แดงสำรอง พันขุนทด - ไร่แดงสุวรรณ สุวรรณกลาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร (คิดรวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ จำนวน ๔ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๕๕๔,๗๐๐	๕๗๘,๐๐๐	✓				กองช่าง	๕ เม.ย. - ๒๔ เม.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีล้างหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง บ้านท่าม จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองโสน ม.๕	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีล้างหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากโรงเรียน ภิรมย์ไทย - ไร่เกษมขันธ์ จำนวน ๑.๑๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร(รวมทั้งรวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕.๕๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จากไร่บางประยอม งามสันเขี้ยว - ไร่นายพรชัย อินทรบำรุง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร (รวมทั้งรวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุก ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย ๗,๑๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๕๖๓,๑๐๐	๕๕๖,๐๐๐	✓				กองช่าง	
๒๗	โครงการซ่อมแซมคันดินคูหัวยี่ถ้ำอินทร์ จำนวน ๒ จุด บ้านหนองตะเภา ม.๑๐	จุดที่ ๑ บริเวณนาหงายสอย มาตา ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมฝังกลบ จุดที่ ๒ บริเวณสระหลวงบ้านหนองตะเภา - นานายถอม ภูมิโคกรักษ์ ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔ เมตร ลึก ๓ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมฝังกลบ ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๓๖,๓๐๐	๐		✓		กองช่าง	กั้นเงิน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองบัวโคก หมู่ ๑	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๕๒,๕๐๐	๑๕๒,๐๐๐	✓				๖ ก.ย. - ๑๒ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณไร่นายบุญเติม เขยพุดซา - ไร่นายกำจัด ภิรมย์ไทย หมู่ ๓	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๕๙,๗๐๐	๑๕๘,๐๐๐	✓				๑ ก.ย. - ๖ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายสระหลวง บ้านพามจาน หมู่ ๕	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณทรินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๓๘,๓๐๐	๑๓๗,๐๐๐	✓				๑ ก.ย. - ๑๒ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุสาหกรรมการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณไร่นายคุณแม่กระเทียม - นานายธนา กุลชัย ณ์ที่ฐานนท์ หมู่ ๗	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ จำนวน ๒ แกว่ละ ๘ ท่อน จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้าน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด	๑๓๗,๒๐๐	๑๓๗,๐๐๐	✓				๑๙ ก.ย. - ๑๖ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณไร่นายหมัด ภิรมย์ ไร่ - ไร่นายจันทร์โสม ศรีทา บ้านหนองพง หมู่ ๖	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๖๓,๓๐๐	๖๓,๐๐๐	✓				๑ ก.ย. - ๖ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายเสกศรีอ - หนองสองห้อง บริเวณไร่นายอดิสร อเมฤทธิ์ - ไร่นางโสภา ภูมิ ๘	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ลูกบาศก์เมตร(คิวกลม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๒๙,๕,๒๐๐	๐	✓				กองช่าง	กันเงิน	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายบ้านหนองซึก - โคนสามัคคี ภูมิ ๙ จำนวน ๒ ช่วง	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุกกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวกลม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๒๐.๕๐ จำนวน ๒ แถวๆละ ๙ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน และลาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้าน ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวกลม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๒๐.๖๐ จำนวน ๘ ท่อน และลาดคอนกรีตปากท่อทั้งสองด้าน รวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๒๖,๔,๕๐๐	๐	✓				กองช่าง	กันเงิน	
รวม	๓๔		๕๖,๐๐๐	๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	ขุดบ่อขยะขนาด กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๓ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ลูกบาศก์เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๙๘,๐๐๐	๐			✓		กองช่าง	พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้
๒	โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก	งานถมดิน มีความสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร หรือมีดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเปลี่ยน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๓๗๑,๐๐๐	๓๑๔,๘๐๒	✓				กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในตำบลหนองบัวโคก	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด ภายในตำบลหนองบัวโคก ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๔๕๓,๙๐๐	๐			✓		กองช่าง	กั้นเงิน
รวม	๓		๑,๐๒๒,๙๐๐	๓๑๔,๘๐๒						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	<p>เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลูมทุก ในอัตรา ๒๑ จำนวน ๒๔๕ วัน</p> <p>เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก ในอัตรา ๒๑ จำนวน ๒๔๕ วัน</p> <p>เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลูมทุก ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p> <p>เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองบัวโคก ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p>	๕๘๓,๖๐๐	๔๘๒,๒๖๔.	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โดยอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมพุก โรงเรียนบ้านทามจาน โรงเรียนบ้านหนองโสน และโรงเรียนบ้านโสกรวทหนองซึก ในอัตราเฉลี่ยละ ๒๑ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๖๐๙,๕๐๐	๑,๕๕๖,๕๒๕	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม	๒		๒,๑๙๓,๐๐๐	๒,๐๒๘,๖๘๙							

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีทิวทัศน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕๐๐	๕๕๐	✓				๑๐ ต.ค. ๖๕	กองการศึกษา	
รวม	๑		๕๐๐	๕๕๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๗๐,๐๐๐	๖๙,๑๙๗	✓				กองการศึกษา	๑๑ ม.ค. - ๑๐ ก.พ.๖๖	
รวม	๑		๗๐,๐๐๐	๖๙,๑๙๗							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๔๐	✓				๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น สารเคมีพ่นหมอกควัน ทราয়กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	๘๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓				๕ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในการรักษา ป้องกันควบคุม และระงับโรคระบาดสัตว์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐			✓		-	สำนักปลัด	ไม่มีโรคระบาดในสัตว์ในเขตพื้นที่
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๓-๑๑ ตามโครงการพระราชดำริริक्तานสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลหนองบัวโคก ๑๑ หมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	✓				มี.ย. - ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๔		๓๖๐,๐๐๐	๓๐๔,๓๔๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมการเตรียมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลสำคัญอื่นๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลสำคัญอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๖ และ เม.ย. ๖๖	สำนักงานปัด	
รวม	๑		๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมการเตรียมชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลหนองบัวโคก	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๑๙๖,๕๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลหนองบัวโคก	๒,๔๙๒,๐๐๐	๒,๒๘๙,๖๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองบัวโคก	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๔	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองบัวโคก	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
รวม	๔		๑๐,๑๑๗,๐๐๐	๙,๖๐๕,๑๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมในการจัดการธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๑,๘๗๕	✓				เม.ย. - มิ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการประชาร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว ตำบลหนองบัวโคก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าเครื่องตม ค่าน้ำตม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๗,๙๔๐	✓				๒๒ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าเครื่องตม ค่าน้ำตม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	๐				✓	-	สำนักปลัด	ไม่มีพื้นที่ที่จะดำเนินการได้
รวม	๓		๓๕,๐๐๐	๘,๘๑๕							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

แผนงานคณะชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในหมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในหมู่บ้าน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๐	✓				๓๐ ก.ย. ๖๕	กองช่าง	
๒	โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บขยะในเขต อบต.หนองบัวโคก เช่น ค้างคังหมาคนงานจัดเก็บขยะ ค่าจ้างหมาคนงาน ขับรถขยะ ค่าฝังกลบขยะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
รวม	๒		๖๐๐,๐๐๐	๕๓๑,๙๖๐							

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๖,๙๗๙	✓				๖ - ๙ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๑		๓๐๐,๐๐๐	๒๕๖,๙๗๙							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากระบวนการงบประมาณและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันสำรวจหรือวิจัยความพึงพอใจของประชาชนที่มีรับบริการของ อบต.หนองบัวโคก	๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๒๕ พ.ค. - ๒๕ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๗๘,๓๖๒.๗๕			✓	-	สำนักปลัด	โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่น
รวม	๒		๒๒๕,๐๐๐	๙๘,๓๖๒.๗๕						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์การพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ "เติมฝัน สานความคิด ใกล้ชิดประชาชน"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๐๙	✓				ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	กองคลัง	
๒	โครงการปรับปรุงแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓				พ.ย.๖๕ - มี.ค.๖๖	กองคลัง	
รวม	๒		๒๓๐,๐๐๐	๒๒๗,๘๐๙							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	๖๒,๐๐๐	๖๑,๒๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	ค่าตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นค่าจ้างวัด ค่าชี้แนวเขต ค่าหลักเขต และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแนวเขตสาธารณประโยชน์	๕,๐๐๐	๐		✓			-	สำนักปลัด	ไม่มีพื้นที่ร้องเรียนที่ต้องออกตรวจสอบ
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก ที่ทำการ อบต.หนองบัวโคก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก ที่ทำการ อบต.หนองบัวโคก	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๙๘๒	✓					สำนักปลัด	
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานทีกลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๔		๑๙๗,๐๐๐	๑๒๖,๑๘๒							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	๖๒,๐๐๐	๖๑,๒๐๐	✓				๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
รวม	๑		๖๒,๐๐๐	๖๑,๒๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดตั้ง)แบบติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๙๐๐	๒๔,๐๐๐	✓				๒๙ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	ตู้เก็บเอกสารบนเลื่อน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบนเลื่อน จำนวน ๓ ตู้	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓				๑๒ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหารจำนวน ๒ ชุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๒๖ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	ตู้เก็บเอกสารบนเลื่อน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบนเลื่อน จำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๒๒ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	ตู้บานเหล็กแบบ ๒ บาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๘๐๐	๑๑,๔๐๐	✓				๒๖ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	โซฟา ๓ ที่นั่ง	จัดซื้อโซฟา ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดและคุณลักษณะเป็นไป	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	✓				๒๒ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	ชุดโซฟารับแขกมีโต๊ะกลาง	จัดซื้อชุดโซฟารับแขกมีโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดและ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓				๒๒ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม	๗		๑๐๗,๒๐๐	๑๐๕,๙๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ชั้นไม้วางเอกสาร ๕ ชั้น	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชั้นไม้วางเอกสาร ๕ ชั้น จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓				๒๖ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
รวม	๑		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โต๊ะทำงาน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓				๒๐ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
๒	โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก จำนวน ๖ ชุด	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓				๒๐ เม.ย. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม	๒		๑๙,๐๐๐	๑๖,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓				๓๐ มี.ค. ๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม	๑		๓,๕๐๐	๓,๕๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓				๒๒ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๐				✓	-	สำนักปลัด	คุณลักษณะ เปลี่ยนไม่ได้ จัดซื้อ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓				๑๔ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			๓๐ ส.ค. ๖๖	กองคลัง	
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			๓๐ ส.ค. ๖๖	กองคลัง	
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓๓ นิ้ว Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ๓๓ นิ้ว Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	✓			๓๐ ส.ค. ๖๖	กองคลัง	
รวม	๖		๕๐,๙๐๐	๕๒,๙๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓				๑๕ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
รวม	๑		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐							

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลภายในหมู่บ้านตำบลหนองบัวโคก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลภายในหมู่บ้านตำบลหนองบัวโคก จำนวน ๓๘ ชุด	๑๙๘,๙๐๐	๐				✓	-	กองช่าง	แก้ไขโครงการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่น
รวม	๑		๑๙๘,๙๐๐	๐							

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ล้อวัดระยะทาง	จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดและคุณลักษณะเป็นไปตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด	๕,๐๐๐	๓,๗๐๐	✓				๒๖ มี.ย. ๖๖	กองช่าง	
รวม	๑		๕,๐๐๐	๓,๗๐๐							

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งหมด ๖๕ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๐

ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๐

แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗	๓๖	-	๘	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๓	๑๒	-	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	๕	๔	-	-	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐	๘	-	-	๒
รวม	๖๕	๕๒	-	๘	๕

๒. ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งหมด ๒๐ รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ รายการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ รายการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ไม่สามารถดำเนินการได้ ๕ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ เนื่องจากปัญหาบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานหรือคุณลักษณะของงาน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารต้องกำกับติดตามการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง
๒. สำนัก/กอง ต้องรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาค

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ไม่สามารถดำเนินการได้ ๕ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ เนื่องจากปัญหาบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานหรือคุณลักษณะของงาน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

ข้อเสนอแนะ
๑. ผู้บริหารต้องกำกับติดตามการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง
๒. สำนัก/กอง ต้องรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาค