



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ที่ ขย.๘๐๕๐๑/๑๗

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

แต่ละสำนัก/กอง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด จึงได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

เรื่องพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณและการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นางสาวมลฤดี ชัยสงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

ลงชื่อ

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก.....

- วัฒนา วัฒนา

ลงชื่อ

(นางยุพิน มีหมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

/ความเห็น...

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก.....

- ธีรพร ใจดี (นายก อบจ. หนองบัวโคก) -

ลงชื่อ



(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด จากบ้านนางวันทอง นิลศิริ-บ้านนาย พรชัย อินทรบำรุง หมู่ ๕	✓			๒๗๒,๘๐๐	๒๔๘,๗๒๐	๒๔,๐๘๐	๐๕/๐๖/๒๕๖๗	๑๑/๐๗/๒๕๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยวิธีลง ลูกรัง โสภครีคูเมือง - หนองประดู่ หมู่ ๒	✓			๓๖๕,๔๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๑,๔๐๐	๒๒/๑๑/๒๕๖๖	๐๘/๑๒/๒๕๖๖	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุก จากทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ - ไร่นายมังกร เอื้อศรี ม.๑๑	✓			๓๓๘,๓๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑,๓๐๐	๑๕/๑๒/๒๕๖๖	๒๒/๑๒/๒๕๖๖	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุก สายดอนหนองไทร บริเวณไร่ นางนารินทร์ พรหมเสนา - นางอุบล โรจนกรณ์ ม.๔	✓			๔๖๒,๕๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๘,๕๐๐	๒๔/๐๔/๒๕๖๗	๓๐/๐๔/๒๕๖๗	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุกสายคูเมือง- โสภครี บริเวณ ไร่นายชาญณรงค์ เหลาสันเทียะ - ไร่ นายสาม เขียวสด หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง	✓			๔๙๐,๙๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๙๐๐	๒๓/๐๑/๒๕๖๗	๑๕/๐๒/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุกสายบ้านหนองโสน – บ้านทาม จาน บริเวณไร่นายสมบัติ คำบุญเรือง – ไร่นายประดิษฐ์ แก้ววิชัย หมู่ ๓	✓			๒๕๘,๓๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๓๐๐	๐๘/๐๓/๒๕๖๗	๒๕/๐๓/๒๕๖๗	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุกสายคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณ นายนายประเสริฐ ศรีสิงห์ - นายนาย ประทวน ดีขุนทด หมู่ ๔	✓			๒๓๖,๑๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๑๐๐	๓๑/๐๑/๒๕๖๗	๒๐/๐๒/๒๕๖๗	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุกสายโสกนางหวาน บริเวณไร่นาย คมกริช หาญเวช – นานางไหม จำ แ้ว หมู่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง	✓			๓๑๔,๗๐๐	๓๑๔,๐๐๐	๗๐๐	๐๒/๐๒/๒๕๖๗	๒๗/๐๒/๒๕๖๗	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุก สายโนนนาดี – หนองห่าง บริเวณไร่นายบุญสม คำโพธิ์แสง – ไร่นาง สายันต์ ภิรมย์ชม หมู่ ๗	✓			๑๕๘,๒๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๒๐๐	๑๖/๐๒/๒๕๖๗	๒๑/๐๒/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนอง ซีก - หนองสองห้อง บริเวณไร่นาย อดิสร อมฤทธิ์ - ไร่นายสมาน ชนะชัย หมู่ ๘ จำนวน ๒ ช่วง	✓			๔๙๒,๖๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๖๐๐	๑๑/๐๑/๒๕๖๗	๐๖/๐๒/๒๕๖๗	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุก บริเวณไร่นายอรินทร์ ปอมขุน ทด - ไร่นางมล ธิมาดี หมู่ ๙	✓			๓๔๐,๖๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๖๐๐	๐๗/๐๒/๒๕๖๗	๒๘/๐๒/๒๕๖๗	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุกสายศาลตาปู่ - หลัก ๒ บริเวณศาลตาปู่ - ร่นางอบเชย ผิว รักษา หมู่ ๑๐ จำนวน ๒ ช่วง	✓			๔๔๖,๗๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๗๐๐	๒๕/๐๑/๒๕๖๗	๓๐/๐๑/๒๕๖๗	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุกสายบ่อขยะ - ไร่นายแจ่ม แก้ว บัณฑิต หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ ช่วง	✓			๔๒๒,๔๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๔๐๐	๒๘/๐๒/๒๕๖๗	๐๓/๐๔/๒๕๖๗	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านนาย สุรศักดิ์ จรอาสา - ไร่นางพรทิพย์ เนา เปี้ย หมู่ ๖	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๒๖/๐๑/๒๕๖๗	๑๙/๐๓/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุกสายศาลตะปุ -หลักสอง บริเวณไร่นางอบเชย ผิวกษา - ไร่นาง นุช ภูมิโคกรักษ์ หมู่ ๑๐	✓			๓๓๑,๖๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๖๐๐	๒๘/๐๓/๒๕๖๗	๐๓/๐๔/๒๕๖๗	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุกสายคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณ นายนายประทวน ดิขุนทด - นายนายงค์ โถมสันเทียะ หมู่ ๔	✓			๓๘๘,๓๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๓๐๐	๑๑/๐๓/๒๕๖๗	๒๗/๐๓/๒๕๖๗	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลง หินคลุกสายหลวงเมิน บ้านหนอง ตะครอง หมู่ที่ ๙	✓			๕๓,๒๐๐	๕๓,๐๐๐	๒๐๐	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านนางจันทร์หอม คมนสูง เนิน - บ้านนายแคล้ว หมู่ ๓	✓			๓๒๔,๒๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๔๒,๒๐๐	๑๔/๐๓/๒๕๖๗	๑๖/๐๔/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๙	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง ขย.ถ. ๑๒๙-๐๔ สายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ - บ้านโสกกรวก หมู่ที่ ๗ บ้านโสกกรวก ตำบลหนองบัวโคก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ		✓		๒,๘๘๐,๐๐๐	๐	๒,๘๘๐,๐๐๐	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	-	กันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขย.ถ. ๑๒๙-๐๒๙ สายทางแยก ทล. หมายเลข ๒๐๑ - ห้วยดอนยาว หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยดอนยาว ตำบลหนองบัวโคก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ		✓		๑,๗๕๕,๐๐๐	๐	๑,๗๕๕,๐๐๐	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	-	กันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณ น่านายชุมใหญ่สูงเนิน หมู่ ๙			✓	๒๑,๒๐๐	๐	๒๑,๒๐๐	-	-	ไม่มีผู้รับจ้าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย วิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นางจันที่ จุดดสันเทียะ- ไร่นายแสงทอง คำ โพธิ์แสง หมู่ 8	✓			๔๘๘,๗๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๗๐๐	๑๙/๐๖/๒๕๖๗	๒๕/๐๖/๒๕๖๗	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย วิธีลงหินคลุกสายโคกสามัคคี - โนนนาคี บริเวณทางหลวง หมายเลข 205 - ไร่นางสนม พนธิผล หมู่ 9	✓			๔๘๔,๙๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๙๐๐	๒๔/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย วิธีลงหินคลุกสายหนองตาลเขียน บริเวณไร่นายรงค์ โคมสันเทียะ- น่านางสุดใจ ภิรมย์ไทย หมู่ที่ 11 จำนวน 2 ช่วง			✓	๔๘๒,๕๐๐	๐	๔๘๒,๕๐๐	-	-	มีปัญหาเรื่อง พื้นที่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย อีสานเขียวบริเวณนางสุดท้าย ศรีเพชร – ไร่นาจารย์ธรรม หก ขุนทด หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง	✓			๔๒๖,๙๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๙๐๐	๒๙/๐๕/๒๕๖๗	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ชลประทาน - โรงงานน้ำตาล ระยอง หมู่ที่ 1	✓			๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๐	๒๑/๐๖/๒๕๖๗	๒๓/๐๗/๒๕๖๗	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน สาย หนองขี้ลิงบริเวณไร่นายสนั่น เกิด จัตุรัส - ไร่นายน้อย นาคสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	✓			๔๙๐,๖๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๖๐๐	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๗/๒๕๖๗	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน หนองพง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง	✓			๓๘๘,๗๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๗๐๐	๐๔/๐๖/๒๕๖๗	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บัวโคก จำนวน 2 ช่วง	✓			๔๙๕,๕๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕๐๐	๑๗/๐๕/๒๕๖๗	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน สาย หลักสอง - หนองชุมพุก บริเวณไร่ นางสาวพร้อม รินลา - ไร่นาย วิชัย ประภากรแก้วรัตน์ หมู่ที่ 10			✓	๔๔๒,๔๐๐	๐	๔๔๒,๔๐๐	-	-	ไม่มีผู้รับจ้าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย วิธีลงหินคลุกสายโนนนาคี - โคก สามัคคี บริเวณไร่นายทา เห่งขุน ทด - ไร่นางประนอม ผายแก้ว หมู่ที่ 7	✓			๔๙๓,๘๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๗/๐๙/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๓๒	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขย.ถ. ๑๒๙-๐๑๔ สายทาง สายบ้านห้วยดอนยาว - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านโกรกผักหวาน ตำบลหนองบัวโคก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ		✓		๑,๐๓๓,๐๐๐	๐	๑,๐๓๓,๐๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	-	กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขย.ถ. ๑๒๙-๐๑ สายทาง บ้านห้วยดอนยาว - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยดอนยาว ตำบลหนองบัวโคก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ		✓		๕๙๓,๐๐๐	๐	๕๙๓,๐๐๐	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	-	กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในตำบลหนองบัวโคก	✓			๔๙๖,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๙/๐๑/๒๕๖๗	๒๑/๐๓/๒๕๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๔๒	๓๕๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			๕๘๔,๘๒๐	๕๖๐,๗๔๖	๑๒๔,๐๗๔	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๑/๐๙/๒๕๖๗	
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว (เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม))	✓			๗๙๐,๐๐๐	๗๐๕,๖๗๑.๗๐	๘๔,๓๒๘.๓๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๑/๐๙/๒๕๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	✓			๑,๖๓๖,๘๐๐	๑,๖๓๑,๓๕๐	๕,๔๕๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๑/๐๙/๒๕๖๗	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์	✓			๕๐๐	๐	๕๐๐	๒๘/๑๐/๒๕๖๖	๒๘/๑๐/๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	✓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	๐๑/๐๒/๒๕๖๗	๐๑/๐๓/๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดตำบลหนองบัวโคก			✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่มีความพร้อม ด้านเจ้าหน้าที่และ สถานที่

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๗๐,๐๐๐	๕๘,๕๙๐	๑๑,๔๑๐	๐๔/๐๓/๒๕๖๗	๑๑/๐๓/๒๕๖๗	
๒	โครงการควบคุม/ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	✓			๘๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๕/๑๑/๒๕๖๖	๑๕/๑๑/๒๕๖๖	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว์			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่มีประชาชน ได้รับผลกระทบ
๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อ ลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข (โครงการพระราชดำริ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๑	✓			๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐	๐๘/๐๗/๒๕๖๗	๐๘/๐๗/๒๕๖๗	
๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๑	✓			๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	
๓	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้าน หนองบัวโคก หมู่ที่ ๑	✓			๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	๐๓/๐๗/๒๕๖๗	๐๓/๐๗/๒๕๖๗	
๔	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า" บ้านหนองชุมพุก หมู่ที่ ๒	✓			๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐	๐๙/๐๗/๒๕๖๗	๐๙/๐๗/๒๕๖๗	
๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองชุมพุก หมู่ที่ ๒	✓			๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	
๖	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกัญมะเร็งเต้านม บ้านหนองชุมพุก หมู่ที่ ๒	✓			๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	๐๕/๐๗/๒๕๖๗	๐๕/๐๗/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข (โครงการพระราชดำริ) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐๖/๐๗/๒๕๖๗	๐๖/๐๗/๒๕๖๗	
๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓	✓			๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐	๐๗/๐๗/๒๕๖๗	๐๗/๐๗/๒๕๖๗	
๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านหนอง โสน หมู่ที่ ๓	✓			๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	๐๘/๐๗/๒๕๖๗	๐๘/๐๗/๒๕๖๗	
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่ ๔	✓			๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	๐๘/๐๗/๒๕๖๗	๐๘/๐๗/๒๕๖๗	
๑๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้าน โกรกผักหวาน หมู่ที่ ๔	✓			๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	๐๙/๐๗/๒๕๖๗	๐๙/๐๗/๒๕๖๗	
๑๒	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า บ้านโกรก ผักหวาน หมู่ที่ ๔	✓			๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านทามจาน หมู่ที่ ๕	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑๓/๐๗/๒๕๖๗	๑๓/๐๗/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข (โครงการพระราชดำริ) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บำบัด น้ำเสีย หมู่ที่ ๕	✓			๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	๑๗/๐๗/๒๕๖๗	๑๗/๐๗/๒๕๖๗	
๑๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก บำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ ๕	✓			๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐	๑๔/๐๗/๒๕๖๗	๑๔/๐๗/๒๕๖๗	
๑๖	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า" บ้านหนองพวง หมู่ที่ ๖	✓			๖,๒๕๐	๖,๒๕๐	๐	๑๒/๐๗/๒๕๖๗	๑๒/๐๗/๒๕๖๗	
๑๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านหนองพวง หมู่ที่ ๖	✓			๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๐	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	
๑๘	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช บำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ ๖	✓			๕,๕๕๐	๕,๕๕๐	๐	๑๘/๐๗/๒๕๖๗	๑๘/๐๗/๒๕๖๗	
๑๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก บ้านโสกกรวก หมู่ที่ ๗	✓			๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข (โครงการพระราชดำริ) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๒๐	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่องต้านม บ้าน โสกกรวก หมู่ที่ ๗	✓			๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	๑๑/๐๗/๒๕๖๗	๑๑/๐๗/๒๕๖๗	
๒๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน บ้านโสกกรวก หมู่ที่ ๗	✓			๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	๐๙/๐๗/๒๕๖๗	๐๙/๐๗/๒๕๖๗	
๒๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน บ้านหนองซีก หมู่ที่ ๘	✓			๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	๑๒/๐๗/๒๕๖๗	๑๒/๐๗/๒๕๖๗	
๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก บ้านหนองซีก หมู่ที่ ๘	✓			๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐	๑๓/๐๗/๒๕๖๗	๑๓/๐๗/๒๕๖๗	
๒๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่องต้านม บ้าน หนองซีก หมู่ที่ ๘	✓			๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	๑๔/๐๗/๒๕๖๗	๑๔/๐๗/๒๕๖๗	
๒๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๙	✓			๗,๑๐๐	๗,๑๐๐	๐	๑๗/๐๗/๒๕๖๗	๑๗/๐๗/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข (โครงการพระราชดำริ) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๒๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ ๙	✓			๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๐	๑๖/๐๗/๒๕๖๗	๑๖/๐๗/๒๕๖๗	
๒๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้าน หนองตะคลอง หมู่ที่ ๙	✓			๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	๑๕/๐๗/๒๕๖๗	๑๕/๐๗/๒๕๖๗	
๒๘	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า" บ้านหนองตะไกร หมู่ที่ ๑๐	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๒/๐๘/๒๕๖๗	๑๒/๐๘/๒๕๖๗	
๒๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก บ้านหนองตะไกร หมู่ที่ ๑๐	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑๑/๐๘/๒๕๖๗	๑๑/๐๘/๒๕๖๗	
๓๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน บ้านหนองตะไกร หมู่ที่ ๑๐	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑๐/๐๘/๒๕๖๗	๑๐/๐๘/๒๕๖๗	
๓๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน บ้านห้วยดอนยาว หมู่ที่ ๑๑	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข (โครงการพระราชดำริ) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๓๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก บ้านห้วยดอนยาว หมู่ที่ ๑๑	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๐๖/๐๗/๒๕๖๗	๐๖/๐๗/๒๕๖๗	
๓๓	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่อง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า" บ้านห้วยดอนยาว หมู่ที่ ๑๑	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐๕/๐๗/๒๕๖๗	๐๕/๐๗/๒๕๖๗	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วง เทศกาล	✓			๑๐,๐๐๐	๕,๙๕๐	๔,๐๕๐	๐๑/๐๑/๒๕๖๗	๑๗/๐๔/๒๕๖๗	
๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่มีผู้รับจ้าง
๓	โครงการอบรมเพิ่มความรู้การป้องกัน อัคคีภัยในชุมชน			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่มีบุคลากร ดำเนินการอบรม
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ เยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	๘๐,๖๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๒๔/๐๕/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๗,๕๙๓,๐๐๐	๗,๕๗๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๓๖๐,๒๐๐	๓๙,๘๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	
๔	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	✓			๙๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๐/๑๑/๒๕๖๖	๒๘/๑๒/๒๕๖๖	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๔๐	๔๖๐	๑๘/๐๙/๒๕๖๗	๑๘/๐๙/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๕ กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวโคก	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๖ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทา ปัญหาเสพติดในชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๗/๐๗/๒๕๖๗	๑๗/๐๗/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

๔.๑ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่มีพื้นที่ ดำเนินการเพิ่ม
๒	โครงการประชาร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว ตำบลหนองบัวโคก	✓			๕,๐๐๐	๔,๑๔๐	๘๖๐	๒๖/๐๗/๒๕๖๗	๒๖/๐๗/๒๕๖๗	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	ไม่มีพื้นที่ ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

๔.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะใน หมู่บ้าน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๐	๔๐	๐๒/๑๑/๒๕๖๖	๐๙/๑๑/๒๕๖๖	
๒	โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการท้องถิ่น			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่มีสถานที่ ดำเนินโครงการ
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นยุค ใหม่	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๔๐	๖๐	๒๘/๐๖/๒๕๖๗	๒๘/๒๖/๒๕๖๗	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	✓			๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๓ กลยุทธ์การพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โครงการ "เติมฝัน สานความคิด ใกล้ชิดประชาชน"	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	๑๕๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๒/๑๑/๒๕๖๖	๒๒/๑๑/๒๕๖๖	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๔ กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	ค่าตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์			✓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	ไม่มีผู้ร้องขอให้ ดำเนินการ
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์การศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก แบบอลูมิเนียม	✓			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	๐๘/๐๘/๒๕๖๗	

ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	เลื่อยโซยนต์	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐๒/๑๑/๒๕๖๖	๐๘/๑๑/๒๕๖๖	

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาดำเนินการ สิ้นสุด	
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	✓			๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	๐	๐๒/๑๑/๒๕๖๖	๐๘/๑๑/๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๒/๐๑/๒๕๖๗	๓๑/๐๑/๒๕๖๗	

ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	ตู้নিরภัย	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๒/๐๗/๒๕๖๗	๑๘/๐๗/๒๕๖๗	
๒	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร	✓			๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๗	๒๖/๐๓/๒๕๖๗	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๕

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๖

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๙

แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๒๗	๔	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๑	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕๔	๕๐	-	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	๕	๓	-	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๗	๕	-	๒
รวม	๑๐๑	๘๖	๔	๑๑

๒. ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งหมด ๖ รายการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ รายการ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ดำเนินการได้ ๑๑ โครงการ เนื่องจาก ปัญหาด้านพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานหรือคุณลักษณะของงาน และการไม่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำโครงการ และบางโครงการจะต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารต้องกำกับติดตามการรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง
๒. สำนัก/กอง ต้องรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานทุกครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาค